

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTABILITA' FINALE
<b>A) LAVORI</b>		
Lavori	140.360,64	140.338,16
Oneri per la sicurezza	2.139,36	2.139,36
Ribasso	-	- 3.101,47
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO</b>	<b>142.500,00</b>	<b>139.376,05</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Imprevisti	5.599,19	0,00
Spese tecniche	15.057,76	15.057,76
Cassa Previdenza 5%	752,89	752,89
I.V.A. 22% su lavori	31.350,00	30.662,73
I.V.A. 22% su imprevisti e spese tecniche	4.710,16	3.478,34
Contributo ANAC	30,00	30,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>57.500,00</b>	<b>49.981,72</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B</b>	<b>200.000,00</b>	<b>189.357,77</b>
<b>Minore spesa</b>		<b>10.642,23</b>

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Masè Dott.ssa Elsa –  
Sottoscrizione digitale

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).