



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

PROVINCIA DI TRENTO

Via di Verdesina n° 9
C.A.P. 38094- Tel: 0465/321370 - Fax: 0465/321818
Cod. Fisc. e P.Iva 02401990227

Email: protocollo@comuneportedirendena.tn.it
Pec: comune@pec.comuneportedirendena.tn.it

DETERMINAZIONE

N. 54 di data 29.03.2022

del Responsabile del Servizio

Segreteria

OGGETTO:	Efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica nel Comune di Porte di Rendena – I lotto S.S. 239 – Javrè – Villa Rendena” – CUP I93G20000500005. Esame ed approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa.
-----------------	---

OGGETTO: Efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica nel Comune di Porte di Rendena – I lotto S.S. 239 – Javrè – Villa Rendena” – CUP I93G20000500005. Esame ed approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020), prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni, con decreto del Ministero dell'Interno, in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018. In particolare per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad € 50.000,00.;
- i commi da 31 a 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabiliscono le condizioni da rispettare relativamente alle opere pubbliche da finanziare (comma 31), il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (comma 32) le modalità di erogazione, revoca dal beneficio, monitoraggio delle opere, controlli a campione e obblighi di pubblicità (commi da 33 a 37).
- il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 stabilisce che: "Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali".
- con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, sono stati assegnati, per l'anno 2020, i contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019, ai comuni della Provincia autonoma di Trento, per l'ammontare complessivo di € 8.980.000,00.;; il medesimo decreto stabilisce inoltre, in applicazione dei commi da 29 a 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le modalità di operative della misura in oggetto
- con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 sono assegnati, per gli anni dal 2021 al 2024, i contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019, ai comuni della Provincia autonoma di Trento, per l'importo complessivo annuale di € 8.980.000,00.= per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024; il medesimo decreto stabilisce inoltre, in applicazione dei commi da 29 a 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le modalità operative della misura in oggetto.
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 412 del 27.03.2020, esecutiva, sono stati assegnati i contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) e stabiliti i criteri di erogazione.

- l'amministrazione comunale del Comune di Porte di Rendena ha deciso di utilizzare i contributi in argomento per il parziale finanziamento dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica dell'intero comune in quanto in alcuni tratti lo stesso è obsoleto con notevole dispersione sia energetica che luminosa.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.04.2020, esecutiva, si provvedeva ad incaricare il P.I. Madaschi Pietro, con Studio in Porte di Rendena (Tn), della progettazione preliminare dei lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Porte di Rendena", per un importo pari a € 3.882,63.=, già scontato del 30% a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e fiscali come per legge, per complessivi € 4.076,76.=, come risultante dal preventivo pervenuto in data 21.04.2020 al prot. n. 2106;
- in data 03.06.2020, sub prot. n. 2831 il P.I. Madaschi Pietro provvedeva a consegnare il progetto preliminare in argomento
- tale progetto è suddiviso in lotti in modo da poter procedere per gradi alla sistemazione dell'intero impianto di illuminazione pubblica comunale usufruendo negli anni del contributo statale sopra citato, a cui si può accedere solo se l'inizio dei lavori avviene entro il 15 settembre di ciascun anno
- con delibera della Giunta Comunale n. 101 del 01.07.2020, esecutiva, si è provveduto ad incaricare il P.I. Madaschi Pietro con Studio in Porte di Rendena (TN), Via Masere, n. 19, della progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica del Comune di Porte di Rendena- Lotto I S.S. Javrè – Villa Rendena alle condizioni definite nel preventivo di spesa pervenuto in data 29.06.2020, sub prot. n. 3267, verso il corrispettivo complessivo di € 15.915,06.= (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2020, esecutiva, si provvedeva ad approvare, per quanto espresso in premessa, il progetto preliminare dei lavori di "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica del Comune di Porte di Rendena", così come redatto dal P.I. Madaschi Pietro, con studio in Porte di Rendena formante parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato, nell'importo complessivo di € 769.200,00.= di cui € 498.812,00.= per lavori ed € 270.388,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione,
- in data 03.08.2020 il P.I. Madaschi Pietro ha provveduto alla consegna del progetto esecutivo in oggetto indicato.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 05.08.2020, esecutiva, si è provveduto ad approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica nel Comune di Porte di Rendena Lotto I S.S. 239 Javrè – Villa Rendena", così come redatto dal P.I. Madaschi Pietro, con studio a Porte di Rendena, nell'importo complessivo di € 150.000,00.= di cui € 106.292,02.= per lavori ed € 43.707,98.= per somme a disposizione dell'amministrazione
- i lavori in argomento sono interamente finanziati come segue:

<input type="checkbox"/> Canoni aggiuntivi BIM	€ 100.000,00.=
<input type="checkbox"/> Contributo statale Legge 160/2019	€ 50.000,00.=
- con determinazione n. 119 del 14.08.2020, si provvedeva, tra l'altro ad:
 1. approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica nel Comune di Porte di Rendena – I Lotto S.S. 239 – Javrè – Villa Rendena", così come redatto dal P.I. Madaschi Pietro, con Studio in Porte di Rendena, nell'importo complessivo di € 150.000,00.= di cui € 106.292,02.= per lavori ed € 43.707,98.= per somme a disposizione dell'amministrazione.
 2. autorizzare l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto n. 1 che si ritiene corretta, trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 150.000,00.=, l'esecuzione in economia con il sistema del cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa tra cinque imprese, con

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso da esprimersi con ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'articolo 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., e degli articoli 176 e 178 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., dando atto che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata;

- a seguito dell'esperimento di apposita gara i lavori in argomento sono stati affidati alla Ditta Marzadri Francesco Impianti Elettrici, con sede in Porte di Rendena (Tn);
- i lavori sono iniziati in data 15.09.2020; sospesi in data 18.09.2020; ripresi il 18.05.2021; sospesi il 13.08.2021; ripresi il 13.09.2021; sospesi il 05.11.2021; ripresi il 14.02.2022 e conclusi il 18.02.2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 23.06.2021, si è affidato l'incarico al P.I. Madaschi Pietro, con Studio a Porte di Rendena della progettazione della 1° variante e della maggiore direzione lavori, dei lavori di "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Porte di Rendena. Lotto 1 S.S. 239 Javrè – Villa Rendena".
- in data 30.06.2021 è stato liquidato il 1° SAL per un importo complessivo di € 65.191,00.= + I.V.A. 22%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 07.07.2021 si è approvata a tutti gli effetti ed ai sensi degli art. 51 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed ii., art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e art. 27 della L.P. 09.03.2016, n. 2 la 1° perizia di variante dei lavori di "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica del Comune di Porte di Rendena. I Lotto – S.S. 239 Javrè – Villa Rendena", così come redatta dal P.I. Madaschi Pietro, con studio professionale a Porte di Rendena (Tn) nell'importo complessivo di € 150.000,00.= di cui € 106.492,53.= per lavori ed € 42.507,47.= per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 112 di data 21.07.2021 si è modificata la 1° perizia di variante dei lavori in oggetto, concedendo alla ditta appaltatrice dei lavori di "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel comune di Porte di Rendena – I Lotto S.S. 239 – Javrè – Villa Rendena" una proroga di 60 giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
- in data 11.10.2021 è stato liquidato il 2° SAL per un importo complessivo di € 34.443,00.= + I.V.A. 22%

Vista la contabilità finale dei lavori di "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Porte di Rendena I lotto S.S. 239 – Javrè - Villa Rendena" completa di certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatta dal direttore lavori P.I. Madaschi Pietro, con studio professionale a Porte di Rendena (Tn), presentata in data 23.02.2022, sub prot. n. 1000, agli atti, da cui risulta che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali nell'importo complessivo netto di € 103.627,12.=.

Dato atto che il Comune di Porte di Rendena ha già provveduto al pagamento del primo acconto in data 30.06.2021 per € 65.191,00.= e del secondo acconto in data 11.10.2021 per € 34.443,00.= e, pertanto, il credito attuale vantato dalla Ditta Marzadri Francesco Impianti Elettrici, con sede in Porte di Rendena (Tn), è pari ad € 3.993,12.=.

Atteso che agli atti del Comune non risulta che la ditta esecutrice dei lavori in argomento abbia ceduto i propri crediti, né rilasciato deleghe o procure a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento o che esistano impedimenti di altro genere o abbia fatto riserve.

Dato atto che il direttore lavori ha dichiarato la non necessità di pubblicazione degli avvisi ai creditori.

Visti i certificati della CASSA EDILE, INAIL e INPS attestanti la regolarità contributiva e retributiva dell'impresa esecutrice dei lavori in argomento acquisiti mediante liberatoria (D.U.R.C.)

Preso atto che con nota di data 01.03.2022, prot. n. 1149 si è provveduto a chiedere alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro – Ufficio Ispettivo del Lavoro, il rilascio delle certificazioni sull'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale nonché l'inesistenza di pendente vertenziali della ditta esecutrice e che con nota pervenuta in data 11.03.2022, sub. prot. n. 1371, la PAT comunicava che la stessa non rientrava nel campione da sottoporre a controllo.

Vista la richiesta di liquidazione delle proprie competenze, presentata: dal P.I. Madaschi Pietro in data 23.02.2022, prot. n. 126 Fatture elettroniche per il saldo delle proprie competenze relativamente alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione dei lavori e predisposizione variante per un importo di € 16.357,20.= + Cassa previdenza 5% (€ 817,86.=) + esente I.V.A. per un totale complessivo di € 17.175,06.=;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di poter procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e del quadro riepilogativo della spesa sostenuta per i lavori di "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Porte di Rendena I lotto S.S. 239 – Villa Rendena";

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 12.01.2022, esecutiva, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione 2023-2024 - Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto sindacale n. 1 del 14.01.2022 avente ad oggetto: "Nomina dei responsabili dei servizi".

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

DETERMINA

- 1) di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Porte di Rendena I lotto S.S. 239 – Villa Rendena", così come redatti dal direttore lavori P.I. Madaschi Pietro, con studio professionale a Porte di Rendena (TN), depositati in data 23.02.2022 sub. prot. n. 1000 nell'importo complessivo di € 144.115,09.= di cui € 103.627,12.= per lavori ed € 40.487,97.= per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 2) di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta come da allegato prospetto formante parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di liquidare alla ditta esecutrice dei lavori Marzadri Francesco Impianti Elettrici S.r.l., con sede in Porte di Rendena (TN), il saldo dei lavori di cui al precedente punto 1. come risultante dal certificato di regolare esecuzione, pari a complessivi € 3.993,12.= + I.V.A. 22% (€ 878,48.=) per totali € 4.871,60.=

- 4) di liquidare al P.I. Madaschi Pietro, con studio in Porte di Rendena (TN), il saldo delle proprie competenze relative ai lavori in argomento nell'importo di € 16.357,20.= + Cassa previdenza 5% (€ 817,86.=) + esente I.V.A. per un totale complessivo di € 17.175,06.=
- 5) di restituire alla ditta Marzadri Francesco Impianti Elettrici S.r.l., con sede in Porte di Rendena, la garanzia definitiva presentata a mezzo di deposito bancario a garanzia degli obblighi assunti con il contratto Rep. n. 134 Atti Privati del 16.09.2020, pari a complessivi € 6.094,19.=, autorizzando a ciò il responsabile del servizio finanziario;
- 6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 144.115,09.= risulta già impegnati alla missione 10, programma 05, capitolo 2890, piano finanziario U.2.02.01.09.012 con determinazione 119 del 14.08.2020.
- 7) di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario/Entrate – Ufficio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'art 5 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 8) di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria

Masè Dott.ssa Elsa
Sottoscrizione digitale



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell'articolo 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Vista la documentazione istruttoria, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il responsabile del servizio finanziario/entrate
Ufficio finanziario
Frank dott.ssa Silvana
Sottoscrizione digitale

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).*