



# COMUNE DI PORTE DI RENDENA

## PROVINCIA DI TRENTO

Via di Verdesina n° 9  
C.A.P. 38094- Tel: 0465/321370 - Fax: 0465/321818  
Cod. Fisc. e P.Iva 02401990227

Email: [protocollo@comuneportedirendena.tn.it](mailto:protocollo@comuneportedirendena.tn.it)  
Pec: [comune@pec.comuneportedirendena.tn.it](mailto:comune@pec.comuneportedirendena.tn.it)

---

## DETERMINAZIONE

N. **103** di data **12/07/2023**  
del Responsabile del Servizio  
**Segreteria**

---

<b>OGGETTO:</b>	<b>Preso d'atto che i lavori di "Efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè" CUP: I99J021002830005" rientrano nella linea di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e seguenti, della Legge 27.12.2019, n. 160, confluita nell'ambito del PNRR, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e quindi risultano parzialmente finanziati dall'Unione Europea Nextgenerationeu, nonché esame ed approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa</b>
-----------------	---

**OGGETTO: Presa d'atto che i lavori di "Efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè" CUP: I99J021002830005" rientrano nella linea di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e seguenti, della Legge 27.12.2019, n. 160, confluita nell'ambito del PNRR, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e quindi risultano parzialmente finanziati dall'Unione Europea Nextgenerationeu, nonché esame ed approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamato l'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, (legge di bilancio 2020), che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di contributi, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascun anno, pena decadenza del contributo stesso.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 356 del 05 marzo 2021, all'oggetto "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020). Impegno di spesa di € 17.960.000,00.=".

Considerato che, ai sensi del comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

Preso atto che:

- l'amministrazione comunale del Comune di Porte di Rendena ha deciso di utilizzare i contributi in argomento per il parziale finanziamento dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica dell'intero comune in quanto in alcuni tratti lo stesso è obsoleto con notevole dispersione sia energetica che luminosa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.04.2020, esecutiva, si provvedeva ad incaricare il P.I. Madaschi Pietro, con Studio in Porte di Rendena (Tn), della progettazione preliminare dei lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Porte di Rendena", per un importo pari a € 3.882,63.=, già scontato del 30% a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e fiscali come per legge, per complessivi € 4.076,76.=, come risultante dal preventivo pervenuto in data 21.04.2020 al prot. n. 2106;
- in data 03.06.2020, sub prot. n. 2831 il P.I. Madaschi Pietro provvedeva a consegnare il progetto preliminare in argomento;
- tale progetto è suddiviso in lotti in modo da poter procedere per gradi alla sistemazione dell'intero impianto di illuminazione pubblica comunale usufruendo negli anni del contributo statale sopra citato, a cui si può accedere solo se l'inizio dei lavori avviene entro il 15 settembre di ciascun anno;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03.03.2021, esecutiva, si provvedeva ad incaricare, il P.I. Luca Lorenzetti con Studio in Pinzolo in Via Milani, n. 11c, della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo Rendena e Javrè” alle condizioni definite nel preventivo di spesa pervenuto in data 23.02.2021, sub prot. n. 966, verso il corrispettivo complessivo di € 19.288,99.= (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 23.06.2021, esecutiva, si provvedeva ad:
  - a) approvare, in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè” redatto dal P.I. Lorenzetti Luca, con studio in Pinzolo, nell’importo complessivo di € 200.000,00.= di cui € 142.500,00.= per lavori ed € 57.500,00.= per somme a disposizione dell’amministrazione;
  - b) autorizzare l’affidamento dei lavori suddetti mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi degli artt. 11 della L.P. 1/2019, artt. 7, comma 6 e 16, comma 3 della L.P. 2/2016;
- con determinazione n. 89 del 13.07.2021, si:
  - approvava, a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè” redatto dal P.I. Lorenzetti Luca, con studio in Pinzolo, nell’importo complessivo di € 200.000,00.= di cui € 142.500,00.= per lavori ed € 57.500,00.= per somme a disposizione dell’amministrazione;
  - autorizzava l’esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, previa procedura negoziata con invito a tre imprese, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso da esprimersi con ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori a base di gara, ai sensi degli artt. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e n. 11 della L.P. 1/2019, dando atto che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata;
- in seguito ad esperimento di apposita gara i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla Ditta EMC S.r.l., con sede in Porte di Rendena (Tn) con il ribasso del 2,210%, per un importo netto di complessivi € 139.398,03.= (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.139,36.=
- i lavori sono iniziati in data 14.09.2021; sospesi in data 24.09.2021; ripresi il 04.07.2022 e conclusi il 22.09.2022;
- in data 22.08.2022 è stato liquidato il 1^ SAL per un importo complessivo di € 83.600,00.= + I.V.A. 22%

Vista la contabilità finale dei lavori di “Efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè” completa di certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatta dal direttore lavori P.I. Lorenzetti Luca, con studio professionale a Pinzolo (Tn), presentata in data 10.05.2023, sub prot. n. 2443, agli atti, da cui risulta che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali nell’importo complessivo netto di € 139.376,105.=.

Visti

- ✓ la nota prot n. 284974 di data 27.04.2022 del Servizio Autonomie Locali della PAT ad oggetto: “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020)” pervenuta al protocollo comunale in data 27.04.2022, sub. prot. n. 2215.
- ✓ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- ✓ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14.07.2021;
- ✓ la Misura 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019. Il citato investimento 2.2. si pone l’obiettivo di aumentare la resilienza dei territori

nonché promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane, finalizzati alla:

- Prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi;
- Messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico);
- Efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Considerato pertanto che i comuni beneficiari dei citati finanziamenti devono rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Preso atto che tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio DNSH - Do No Significant Harm — cioè che non arrechino nessun danno significativo all'ambiente; dato atto che l'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in parola contribuisce in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;

Dato atto che, alla luce del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, considerati gli OSS — Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed in particolare gli Obiettivi Ambientali elencati all'art. 9 e successivi del Regolamento, l'intervento de quo non poteva rispettare gli obiettivi imposti in quanto eseguito prima della loro entrata in vigore, ma comunque:

- comporta la riduzione indiretta delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto alla situazione ante intervento relativa al tratto di impianto che si va a sostituire (Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici);
- non determina un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni (Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici);
- non è dannoso per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico (Obiettivo 3: Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine);
- non comporta significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine (Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione (Obiettivo 4: Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e riciclo dei rifiuti);
- non determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo (Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo);
- non è dannoso per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione (6: Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi).

Considerati:

- il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, ai sensi

dell'art. 47, comma 4 e 7 del D.L. 77/2021;  
in merito all'intervento in argomento si precisa che:

- L'importo posto a base di gara pari ad € 142.500,00.= comprensivo della somma di € 2.139,26.= relativa agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è da considerarsi ridotto ed insufficiente per determinare l'esigenza di assumere ulteriore personale in capo all'operatore economico incaricato ad eseguire i lavori di appalto;
- Le ditte operanti nella categoria OG10 Opere da Imprenditore edile — impianti pubblica illuminazione, presentano storicamente ed attualmente scarsa od assente occupazione femminile;
- Le assunzioni necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica in parola sono sicuramente inferiori al numero di tre;
- L'attuale contesto socio - economico - occupazionale è tale che le aziende del settore interessato alla presente opera pubblica sono autonomamente, costantemente e attivamente alla ricerca di personale di giovane età da poter assumere per necessità interne e contingenti, anche a prescindere dagli obblighi ed incentivi esterni da parte delle istituzioni pubbliche comunitarie, statali e/o locali; rimangono grosse problematiche strutturali nel reperire risorse umane giovani e formate nel settore tali da rendere difficoltoso il rispetto di un vincolo legato all'assunzione di nuovo personale.

Preso, altresì, atto che tutte le misure inserite nei PNRR devono rispettare gli obblighi relativi all'adozione di adeguate misure tese alla sana gestione finanziaria, alla prevenzione di conflitti di interesse, frodi e corruzione attraverso adeguati sistemi informatizzati di codificazione contabile in grado di assicurare la tracciabilità dell'uso delle risorse del PNRR.

Preso atto inoltre che tutte le misure inserite nei PNRR devono permettere il conseguimento dei Target e Milestone associati agli interventi utilizzando gli indicatori quantitativi e qualitativi associati ad ogni misura del Piano.

Ribadito che i piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) sono Programmi performance based e non di spesa, sono pertanto incentrati su Milestone e Target (M&T) che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti (ossia delle misure del PNRR) che si propongono di attuare. Le Milestone definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale; i Target rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili.

Vista la “guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” ed in particolare la *scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale* individuata all'interno di suddetta guida, per questa specifica tipologia di fornitura, che nello specifico come matrice di intervento fa riferimento al Regime 2.

Considerati i requisiti DNSH da rispettare per suddetta matrice che riguardano: *Rispetto dei criteri obbligatori, ossia le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica secondo il decreto del 27 settembre 2017 del Ministero per la Transizione Ecologica ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.*

Ritenuto ora necessario prendere atto che il progetto esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico di una porzione dell'impianto di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè CUP: I99j21002830005 parzialmente finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu”, rientra nella linea di intervento di cui all'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160, confluita nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 al fine di dar seguito agli adempimenti previsti per beneficiare del contributo concesso.

Visto il sistema informatico ReGiS di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n.

178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

Atteso che agli atti del Comune non risulta che la ditta esecutrice dei lavori in argomento abbia ceduto i propri crediti, né rilasciato deleghe o procure a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento o che esistano impedimenti di altro genere o abbia fatto riserve.

Dato atto che il direttore lavori ha dichiarato la non necessità di pubblicazione degli avvisi ai creditori.

Visti i certificati della CASSA EDILE, INAIL e INPS attestanti la regolarità contributiva e retributiva dell'impresa esecutrice dei lavori in argomento acquisiti mediante liberatoria (D.U.R.C.)

Considerato che si è proceduto alla verifica della correttezza delle retribuzioni come da nota dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti pervenuta in data 03.07.2023, sub. prot. n. 3435

Vista la fattura di data 17.05.2023, prot. n. 364 Fatture elettroniche presentata dalla Ditta esecutrice dei lavori EMC S.r.l., a saldo delle proprie competenze per l'esecuzione dei lavori, pari a complessivi € 55.776,05.= + I.V.A. 22% (€ 12.270,73.=) per totali € 68.046,78.=.

Vista la richiesta di liquidazione delle proprie competenze, presentata dal P.I. Lorenzetti Luca in data 30.05.2023, prot. n. 394 Fatture elettroniche per il saldo delle proprie competenze relativamente alla direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento per un importo di € 6.718,08.= + Cassa previdenza 5% (€ 335,90.=) + I.V.A. 22% (€ 1.551,88.=) per un totale complessivo di € 8.605,86.=;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di poter procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 di data 25.01.2023, esecutiva, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025 - Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto sindacale n. 1 del 31.01.2023 avente ad oggetto: "Nomina dei responsabili dei servizi".

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

## **DETERMINA**

1. di prendere atto, per quanto meglio specificato in premessa, che il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè. CUP: I99J21002830005 parzialmente finanziato dall'Unione Europea NextGenerationeu", redatto dal p.i. Lorenzetti Luca nell'importo complessivo di € 200.000,00.= di cui € 142.500,00.= per lavori ed € 57.500,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione, così come depositato agli atti (prot. n. 9661 del 23.02.2021), rientra nella linea di intervento di cui all'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160, confluita nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
2. di ribadire, come espresso nelle premesse, che oltre alle prescrizioni in materia di trasparenza, comunicazione e informazione, il Comune di Porte di Rendena, beneficiario delle risorse dell'Unione Europea NextGenerationeu, è tenuto al rispetto delle ulteriori disposizioni dettate per

l'attuazione del PNRR, in particolare, vanno rispettati:

- il principio DNSH, ossia di non arrecare un danno significativo all'ambiente;
- il principio del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi contabili relativi all'adozione di adeguate misure tese alla sana gestione finanziaria, alla prevenzione di conflitti di interesse, frodi e corruzione attraverso adeguati sistemi informatizzati di codificazione contabile in grado di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- il conseguimento dei Target e Milestone associati agli interventi utilizzando gli indicatori quantitativi e qualitativi associati ad ogni misura del Piano;

3. di precisare che l'intervento in argomento pur essendo stato eseguito prima dell'entrata in vigore dei vincoli di cui al precedente punto 2, in parti li rispetta comunque come indicato nelle premesse.
4. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè", così come redatti dal direttore lavori P.I. Lorenzetti Luca, con studio a Pinzolo (TN), depositati in data 10.05.2023, sub. prot. n. 2443 nell'importo complessivo di € 189.357,77.= di cui € 139.376,05.= per lavori ed € 49.981,72.= per somme a disposizione dell'amministrazione;
5. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di "Efficientamento energetico di una porzione degli impianti di illuminazione pubblica di Vigo e Javrè" come da allegato prospetto formante parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di liquidare alla ditta esecutrice dei lavori EMC S.r.l., con sede in Porte di Rendena (TN), il saldo dei lavori di cui al precedente punto 1. come risultante dal certificato di regolare esecuzione, pari a complessivi € 55.776,05.= + I.V.A. 22% (€ 12.270,73.=) per totali € 68.046,78.=
7. di liquidare al P.I. Lorenzetti Luca, con studio in Pinzolo, il saldo delle proprie competenze relative ai lavori in argomento nell'importo complessivo di € 6.718,08.= + Cassa previdenza 5% (€ 335,90.=) + I.V.A. 22% (€ 1.551,88.=) per un totale complessivo di € 8.605,86.=;
8. di svincolare la garanzia definitiva presentata a mezzo di fideiussione bancaria n. 3401212/19 di data 08.09.2021, rilasciata da La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella – Credito Cooperativo Italiano, con sede a Tione di Trento a favore della Ditta EMC S.r.l., a garanzia degli obblighi assunti con il contratto Rep. n. 162 Atti Privai del 14.09.2021
9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 76.652,64.= risulta già impegnata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 25 del 03.03.2021 e n. 100 del 23.06.2021, alla missione 10, programma 05, capitolo 2891, piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione in corso;
10. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'art 5 del vigente Regolamento di Contabilità;
11. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Segreteria**

**Masè Dott.ssa Elsa**  
Sottoscrizione digitale



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(ai sensi dell'articolo 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)*

Vista la documentazione istruttoria, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

**Il responsabile del servizio finanziario/entrate**  
**Ufficio finanziario**  
*Frank dott.ssa Silvana*  
Sottoscrizione digitale

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).*